



# PT. BANGUN CIPTA CITA

general contractor and trading

Jl. Jetis Kulon I No.9 Wonokromo, Surabaya - Jawa Timur  
e-mail : bcc.contractor@gmail.com , HP: 081216220018

Nomor : **01.67/BCC-PT/XII/2015**

Kepada Yth :

Lampiran : 1 ( Satu ) Berkas

Pejabat Pembuat Komitmen

Perihal : Penambahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan  
Pengembangan Dermaga II Fasilitas Pelabuhan Laut  
Kedindi

Kantor Unit Penyenggara

Pelabuhan Laut Reo

Di –

## TEMPAT

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Dermaga II Fasilitas Pelabuhan Laut Kedindi, dengan Kontrak Nomor :**PR.802/10/IX/KUPP.REO-2015**, Tanggal 4 September 2015.

Bahwa Pekerjaan Lanjutan Pengembangan Dermaga II Fasilitas Pelabuhan Laut Kedindi perlu penambahan Waktu Pelaksanaan karena dalam perjalanan pekerjaan tersebut kami mengalami sering hambatan, dikarenakan adanya gangguan cuaca buruk dan keterlambatan pengiriman material ,sehingga menghambat pelaksanaan fisik. Maka dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk mempertimbangkan keadaan tersebut diatas dengan memberikan penambahan Waktu Pelaksanaan selama 90 hari, semoga dengan tambahan Waktu Pelaksanaan yang diberikan kami dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan harapan kita bersama.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Surabaya, 26 Desember 2015

**PT. BANGUN CIPTA CITA**

**ANAS DHORI**

Direktur

Tembusan Kepada Yth :

1. Konsultan Pengawas Cv. Indo Design Konsultan
2. Arsip